

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» июля 2022 г.

1. Наименование Проекта:

«Дорожи живыми, помни об усопших – ограждение кладбища села Верх-Мильтюши и поселка Семеновский Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование
Верх-Мильтюшинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт

Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет, село Верх-Мильтюши, поселок Семеновский

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	2639409,80	2332838,55
Финансовое обеспечение, всего:	2452570,80	2145999,55
в том числе		
средства Субсидии	1500000,00	1312537,95
средства местного бюджета	602000,00	526721,48
средства населения	350570,80	306740,12
средства организаций и другие внебюджетные источники	-	-
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	186839,00	186839,00
в том числе		
вклад населения	186839,00	186839,00
вклад организаций	-	-

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

Добровольное трудовое участие жителей² поселения (Демонтаж старого забора 114,6 чел/час)

5.2. Организации:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 19.04.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 14.06.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	0
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	0
недобросовестный подрядчик	0
недостаточно времени для качественного выполнения работ	0
неблагоприятные погодные условия	0
несвоевременная поставка закупленного оборудования	0
прочее (описать)	0

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии),

отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Верх-Мильтюшинского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области Лукьянюк Ф.Л.
Ф.И.О.



Руководитель
инициативной группы Василькова О.И.
Ф.И.О.

подпись

Дата: 15.07.2022

Наименование	План	Факт
Финансирование Программы с учетом первоначального учета затрат на приобретение, установку, монтаж	2611400,00	2332478,75
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой	2452570,00	2145999,55
Средств из Субсидий	1500000,00	1311537,95
Средств местного бюджета	600000,00	326121,48
Средств населения	150000,00	306140,12
Средств организаций и других юридических лиц		
Нефинансированное участие жителей и организаций	186539,00	286539,00
Средств населения		
Средств организаций	186539,00	186539,00
Средств организаций		